



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



# SUURILAN PUISTO

HANKKEEN VUOSIRAPORTTI 2012

**SUURILAN KYLÄYHDISTYS RY**

20. maaliskuuta 2013

Tekijä: Ari Kuukkala

# SUURILAN PUISTO

## HANKKEEN VUOSIRAPORTTI 2012

### Hankkeen toteuttaja

Suurilan kyläyhdistys Ry

### Hankkeen nimi ja tunnus

Suurilan Puisto, 17320

### Hankkeen yhteenveto

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa entisen Suurilan koulun leikki- ja urheilukenttä koko perheen virkistysalueeksi. Hankkeen keskeisenä toimijana on Suurilan kyläyhdistys Ry. Hankkeen aikana alueelle rakennetaan uusi liittymä valtion tielle, parkkialue, nykyaikainen leikkikenttä sekä palloilualue. Kustannusarvio koko hankkeelle on n. 55 k€, josta pääosa katetaan Leader-hanketuella. Omarahoituksen osuus katetaan talkootyöllä sekä kyläyhdistyksen tapahtumien tuotoilla. Väliaikaisrahoituksen järjestämiseksi on neuvoteltu pankkilaina Tarvasjoen osuuspankista. Helmikuun 2013 loppuun mennessä on hankealueelle tehty uusi liittymä sekä parkkialue.

### Suurilan puisto

#### Yleiset tavoitteet

Viime vuosina Suurilan alueelle on muuttanut lukuisia lapsiperheitä, jotka ovat esittäneet kyläyhdistykselle huolensa leikkikentän tilanteesta. Heidän toiveenaan on ollut saada lapsille leikkipaikka kylän alueelle, koska muut leikkikentät sijaitsevat automatkan päässä Tarvasjoen keskustassa.

Tarvasjoen kunnan uudessa yleiskaavassa koulun kentän alue on varattu virkistysalueeksi ja sitä sivuaa luontopolulle varattu reitti. Tämän perusteella laadittiinkin suunnitelma, jossa kenttä paitsi palautetaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, siitä myös luodaan koko perheen virkistysalue.

Virkistysalueen kehittämisen tavoitteena onkin houkutella myös uusia perheitä muuttamaan alueelle ja samalla aktivoida kylätoimintaa luomalla yhteinen kohtaamispaikka.

#### Käytännön toteutus

Hankkeen projektipäällikkönä toimii edelleen Matti Perttunen.

Hankkeen toteutus on aikataulutettu seuraavasti:

- Parkkialue ja huoltotie, valmiina syksyllä 2012
- Maanrakennuskohteiden merkitseminen, viikko 16 / 2013
- Kaivuutyöt ja beach volley kentän pohjatyöt, viikot 17-19
- Maanrakennuskohteiden soratäytöt, viikot 20-21
- Leikkikenttävälineiden osien toimitukset kentälle, viikko 22

Leikkikentän ja laavun rakentaminen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan heti osien saavuttua. Palloilukentän aidat ja beach volley kentän pintatyöt tehdään leikkikentän valmistumisen jälkeen heinäkuussa 2013. Istutukset ja viimeistelytyöt aloitetaan elokuussa 2013 ja saatetaan valmiiksi syyskuun 2013 loppuun mennessä.

Hankkeen etenemisestä, talkoista ja muista tapahtumista ilmoitetaan Suurilan kyläyhdistyksen internet-sivuilta löytyvässä Suurilan Puisto - osiossa sekä yhdistyksen facebook -sivuilla.

Eri osa-alueille on nimetty vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on huolehtia oman alueensa etenemisestä hankkeen aikataulun mukaisesti. Samoin heidän tehtävänä on huolehtia tarvittavasta työvoimasta ja talkootuntien kirjaamisesta ja töiden raportoinnista projektipäällikölle. Nimetyt vastuuhenkilöt ovat:

- Parkkialue: Juhani Kuukkala
- Leikkipuistoalue, grillikatos, tekniikka: Matti Perttunen
- Laavu: Esa Heinonen
- Aidat ja portit: Ari Aaltonen
- Istutukset: Tuula Saari
- Puiston kotisivun ylläpito: Ari Kuukkala

Riskeinä hankkeen omistumiselle voidaan pitää riittävän talkootyövoiman saamista tarvittavina ajankohtina. Varsinkin keväällä peltotyöt vievät aikaa monelta kyläyhdistyksen aktiivilta. Toisaalta kylälle muuttaneet ihmiset, jotka eivät työskentele maataloudessa, ovat ottaneet hankkeen innostuneesti vastaan ja ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua hankkeeseen. Kustannusriskit ovat hallinnassa huolellisesti tehdyn budjetoinnin ansiosta.

### **Parkkialue**

Parkkialueen rakentaminen aloitettiin kesällä 2012, kun Tarvasjoen kunta rakensi uuden liittymän tontille (kuva 1). Kunta oli aiemmin myynyt koulurakennukset ja niiden läheisyydessä olevan maa-alueen yksityiselle. Lohkomisessa tapahtuneen virheen vuoksi ei tälle kiinteistölle ollut merkitty tierasitetta leikki- ja urheilukentästä. Kiinteistön omistaja ei myöntänyt lupaa kauttakulkuun, joten liittymä oli ensimmäinen edellytys jatkotoimenpiteille.



KUVA 1: UUSI LIITTYMÄ PUISTOALUEELLE

Paikalla ennen olleen lentopallokentän alueelta kuorittiin pintamaa ja se sorastettiin sopivalla karkeudella. Sorastuksen alle asennettiin suodatinkangas. Tarkoituksena oli saada läpiajo eli toinen liittymä autokatoksen puolelle, jonka tontti on kunnan omistuksessa. Tilaa parkkipaikalla on noin kymmenelle autolle. Tonttia halkoneeseen ojaan asennettiin salaoja ja se täytettiin. Tämän ojan päällä kulkee sorastettu huoltoreitti portteineen tontin muihin osiin.



KUVA 2: PARKKIALUEEN RAKENTAMISTA

Parkkialue ja huoltotie saatiin valmiiksi syksyllä 2012. Lisäksi keinuja kunnostettiin sen verran (uudet istuimet), että ne ovat turvallisia käyttää. Hankesuunnitelmasta poiketen hiekkalaatikkoa ei vielä

asennettu märästä syksystä johtuen. Samasta syystä jätettiin valaistus ja jätteasiat vuoteen 2013. Seuraavassa parkkialueen budjetin ja toteuman vertailu.

**Budjetti:**

Kuitumatto parkkialueelle ja ojan pohjaan 600 m<sup>2</sup> = 420 €

Salaojaputki r 160 mm ojan pohjalle 40 m = 400 €

Murske 0-32 150 t = 2100 €

0-8 30 t = 500 €

16-32 38 t = 627 €

Rahdit 1000 €

41 konetyötuntia = 1230 €

70 miestyötuntia = 700 €

**Toteuma:**

Kuitumatto parkkialueelle ja ojan pohjaan 600 m<sup>2</sup> = 290 €

Salaojaputki 125/113 mm ojan pohjalle 50 m = 96 €

Murske 0-32 117,25 t = 1287,40 €

0-16 17,45 t = 182,22 €

0-8 56 t = 654,36 €

8-16 14,2 t = 197,37 €

Rahdit 0 €

35 konetyötuntia = 1050 €

16 henkilötyötuntia = 160 €

Yhteensä parkkialueen ja huoltotien kustannukset jäivät materiaalien osalta (3420 € - 2707,35 €) 712,65 budjetin alapuolelle. Talkootyön osuus jäi myös budjetista, varsinkin henkilötyötuntien osalta. Pääsyyinä tähän oli se, että parkkialueen pintamaan kuorinta osoittautui arvioitua helpommaksi. Ilmeisesti kentän rakennusvaiheessa pohjalle oli levitetty hienojakoista tiilimursketta, jota pitkin pintamaa kuoriutui siististi. Tämä helpotti työtä huomattavasti. Talkootyön rahallinen arvo jäi budjetoidusta 720 €.

## Leikkipuistoalue

Leikkipuistoalue rakennetaan suunnitelman mukaan alueen pohjoisosaan rivitalon autokatoksen viereen. Kyröntien ja leikkipuiston erottaa toisistaan parkkialue ja pienten lasten läpäisemättömissä oleva aita portteineen. Tällä hetkellä alue on nurmella ja jatkossakin se olisi nurmena tarkoitus pitää lukuun ottamatta leikkivälineiden tarvitsemia turvalaatoituksia.

Turvalaatoitukset rakennetaan poistamalla pintamaa, asentamalla suodatinkangas, lisäämällä hiekka ja viimeiseksi laatat päälle. Tavarantoimittajat määrittävät turva-alueet, joiden mukaan laskennat on tehty. Seuraavassa alueen budjetti:

Kiipeilyteline liukumäellä

6900 € Lappset  
Asennus 100 miestyötuntia = 1000 €

Hiekkalaatikko

416 € Lappset 3,1 m x 3.1 m  
Asennus 10 miestyötuntia = 100 €  
Hiekka 200 €

Keinut

783 € Lappset Korkeus n. 2,7m Kahden istuttava  
Asennus 20 miestyötuntia = 200 €

Turvalaatat

4862 € Lappset Yhteensä 71 m<sup>2</sup>, tiilenpunainen  
Asennus 130 miestyötuntia = 1300 €  
Suodatinkangas 100 m<sup>2</sup> = 70 €  
Hiekka 15 t = 300 €

Penkit

950 € 4 kpl Lappset

Roska-astiat

1172 € 3 kpl Lappset

## Grillikat

Avoimen kenttäosan itäreunaan rakennetaan kevyt katos. Käyttötarkoituksena on monia: sateensuoja, grillikat, tapahtumien infopiste jne. Katokseen ei rakenneta kiinteää grilliä.

Rakenteena sora/hiekkapeti, puinen runko sekä huopakate.

Pohjatyöt

Maankaivuu 3 konetyötuntia = 90 €

Suodatinkangas 30 m<sup>2</sup> = 25 €, sora 5 t = 85 € ja hiekka 5 t = 100 €  
Levitys ja tärytys 8 miestyötuntia = 80 €

#### Huvimaja

Valmispakettina 6900 € Lappset  
Pystytys 50 miestyötuntia = 500 €  
Timpurin ostopalvelu 16 h x 43 €/h = 688 €

#### Katemateriaalit

Kuuluu toimitukseen

#### Urheilukenttä

Nykyinen urheilukenttä jatkaa alkuperäisessä käytössään jalkapallokenttänä. Alue aidataan ja hankitaan uudet maalit. Maalit säilötään kyläyhdistyksen tiloissa talven yli.

Jalkapallokentän laidalle sijoitetaan Beach Volley-kenttä. Tolpat siirretään uudelle paikalleen pysäköintialueelta. Uusi verkko hankitaan, joka myös säilötään kyläyhdistyksen tiloissa.

Itälaidalle asennetaan myös ”vaihtopenkit”, jotka toteutetaan yksinkertaisen puurakenteena.

#### Maalit

450 € Savenmaa Teräsrakenne ja punottu verkko

#### Aidat

Kestopuiset aitapylväät 250 cm Savenmaa 150 kpl = 975 €  
Panssariaitaverkko sinkitty 200 cm Savenmaa 25 m = 363 €  
Panssariaitaverkko sinkitty 100 cm Savenmaa 125 m = 975 €  
Kestopuu AB höylätty SHP 28x95 OM Taloon.com 600 m = 1017 € (sis.

rahti)

Rahdit 100 €  
Kiinnikkeet 500 € ( rosteri-ruuvit, sinkilät, naulat)  
120 miestyötuntia = 1200 €  
Timpurin työt ostopalveluna 16 h x 43 €/h = 688 €

#### Lentopalloverkko

50 € Urheilutukku

#### Lentopalloalueen pohjatyöt

Maankaivuu 10 konetuntia = 300 €  
Kuitumatto n.200 m<sup>2</sup> = 150 €  
Hiekkatäyttö 15 t = 300 €

#### Penkit

Kestopuu A mitallistettu 48x198 Taloon.com 35m = 367 € (sis. Rahti)  
20 miestyötuntia = 200 €



## Tekniikka

Koko Suurilan puiston alueen tekniikka on aika yksinkertainen. Uusi liittymä tai alaliittymä tulee kyläyhdistyksen varastoon, johon sähkökeskus sijoitetaan. Leikkikentän alueelle tulee viisi valaisinpylvästä, joita ohjataan kello- ja hämäräkytkimin. Autokatoksen ulkoseinään asennetaan pistorasia, joista saadaan sähkö tarvittaviin asennus- ja huoltotöihin.

Valaisimien kaapelointi toteutetaan kaivamalla maakaapelit maahan.

Puistokilpi asennetaan puiston sisäänkäynnille. Kilvessä kerrotaan tiedot puistosta ja uusimmat kyläyhdistyksen kuulumiset.

### Valaistus

5 kpl pylväsvalaisin Plurio Taloon.com 2750 €  
60 mm pylväät 5 kpl 333 € Taloon.com  
Maatuet 5 kpl 55 € Taloon.com  
Asennus 50 miestyötuntia = 500 €

### Sähkökeskus

Mittauskeskus Utu Collie 3806 p63 439 €  
Hämräkytkin 50 €  
Digitaalinen kellokytkin 120 €  
Muut osat ja kaapelit 200 €  
Syöttökaapeli kunnalta  
Kytcentä ja asennustyöt ostopalveluna 16 h x 50 €/h = 800 €

### Kaapelointi

3x2,5 mm<sup>2</sup> Maakaapeli 70 m = 200 €  
Asennus 40 miestyötuntia = 400 €

### Puistokilpi

350 € Lappset  
Asennus 2 miestyötuntia = 20 €

## Muut alueet

Leikkikenttäalueen aidat toteutetaan puutarhaverkolla ja rajaavilla istutuksilla. Portit ovat valmiita teräsverkkoportteja. Jalkapallokentän aidat tehdään puurunkoisina ja verkotetaan silmukkaverkolla. Maalien taakse rakennetaan korkeammat aidat.

Puiden ja muiden istutusten sijoituspaikat määritellään, kun muut osiot ovat valmiit ja kokonaiskuva on hahmottunut.

Nuotipaikan penkit tehdään vanhasta sähkötolpasta. Nuotioalusta rakennetaan tiilistä tai kaivonrenkaasta. Laavun runko tilataan valmiina tai tehdään pitkistä tavarasta.

### Alueen aidat

Puutarhaverkko pensasaidan sisään Savenmaa 60 cm 50 m = 106 €

### Portit



Käyntiportit 2 kpl Soinen leveys 1 m = 590 €  
Ajoportti Soinen Leveys 3m = 510 €  
Työ 40 miestyötuntia = 400 €

#### Aitaavat istutukset

Leikkialueen aitaavat pensaas sinikuusama 80 kpl = 632 €

#### Puut

Hopeavaahtera 6kpl = 300 €

#### Muu viherrakentaminen

Multa 400 €

#### Laavu ja nuotiopaikka

Laavun pakettihinta toimitettuna = 3100 € Leseke

Asemus 180 miestyötuntia = 1800 €

## Yhteistyökumppanit

Hankkeen päätoimijana on Suurilan Kyläyhdistys Ry, jonka kanavien kautta hanketta organisoidaan. Pääteistyökumppaneina ovat kyläyhdistykselle lainan myöntänyt Tarvasjoen Osuuspankki ja Tarvasjoen kunta, joka on myöntänyt takauksen pankkilainalle.

Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmasta. Yhteydenpidossa ELY-keskukseen ja kaikessa hankkeen virallisessa raportointiin liittyvässä auttaa Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit Ry.

## Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen valmistuttua Suurilassa sijaitsee koko perheen virkistysalue ja kyläläisten kohtaamispaikka. Leikkikenttä, palloilueet sekä grillikatot ja laavu antavat mahdollisuuden monenlaisen toimintaan. Kylän ilmoitustaululla kerrotaan kyläyhdistyksen kuulumiset ja muut alueen ajankohtaiset tapahtumat.

Suurilan puistolla on vaikutusta lähialueen houkuttelevuudelle varsinkin lapsiperheille. Tämän kaltainen onnistunut hanke luo myös myönteistä kuvaa yhteisöllisestä ilmapiiristä.

## Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hanketta jatketaan suunnitelman mukaisesti.

## Allekirjoittajat ja päiväys

---

Matti Perttunen

---

Maarit Heimonen